



MPRES-YAMC-CONCRETO -002-VER.1-REV2

CERTIFICADO DE CONTROLE DE MOLDAGEM E RESISTÊNCIA COMPRESSÃO AXIAL
(NBR 5739)

04	QUAT CP	OSC: <u>590</u>	DATA CHEG	09/07/15	ASS. GEOT
		OSC:	HORA CHEG	17:00	
		REG:	ABERT OS:	09/07/15	ASS. LAB
		REL:	HORA ABER	17:15	

CLIENTE:	<u>Concreviga Construções Pré-Fabricadas</u>	CONCRETEIRA	<u>PRODUZIDO NA FABRICA</u>	ANALISE CRÍTICA	SIM	NÃO	A.CRÍTICA	CLIE	SOL
OBRA:	<u>AV IBIRITE 13 MARILÂNDIA</u>	ENGENHEIRO:	<u>Fernando do Santos</u>	CP RETIFICADO			MOLDA	X	
TRECHO:	<u>IBIRITE - MG</u>	TELEFONE:	<u>3382-7226</u>	RESERVAS		X	TRANSP	X	
SUB-TRECHO:		E-MAIL:	producaoconcreviga@gmail.com	RACHADOS		X	IDENT	X	

QTD	SÉRIE	DATA	SLUMP	VOL	Ø	NF	FCK	PEÇA CONCRETADA	Mpa																		
									CM	M³	CP	7 dias				14 dias				28 dias				56 dias			
												CP	Ñ														
04	001	03/07/15	0	-	10	-	40	laje protendida	38,8	C				39,1	B				42,6	B	43,1	B					

							MOLDAGEM FORMA 10X20 2 CAM . 12 GOL FORMA 15X30 3 CAM / 25 GOL	OBS:
A- CÔNICA	B- CÔNICA BIPARTIDA	C-CÔNICA E CISALHADA	D- CISCALHADA	E- COLUNAR	F- FUNDO	G - TOPO		

VERIFICAÇÃO (SUPERVISOR) _____